

# 國立臺灣戲曲學院工程進度說明

## 內湖校區 - 劇藝教學大樓新建工程

1. 至 114 年 1 月 31 日預定進度 42.3%，實際進度 42.8%。至 1 月底完成 4F 結構體，目前進行 5F 版的鋼筋綁紮、模板及灌漿準備。
2. 目前地下連通道已完成預壘樁、地質改良樁施作，目前進行車道第 1 層開挖，請各系主任協助宣導老師及學生穿越嘯雲樓前施工通道應儘速通過勿逗留，並注意與聽從交管人員指揮。

## 木柵校區 - 新劇場校園計畫(風雨球場)工程

1. 戶外建築工程 ( 第 1 期第 2 標 ) 預計於 2 月 19 日取得新建建築工程建照，宿舍增建電梯建照尚在辦理中。俟取得新建建築工程建照後通知施工廠商辦理開工作業，預計於 3 月中下旬正式開工。
2. 另施工廠商提出多函請求釋疑，目前建築師同步檢討變更設計及因應方案中。