

國立臺灣戲曲學院工程進度說明 (114.2.26)

內湖校區 - 劇藝教學大樓新建工程

1. 至 114 年 1 月 31 日預定進度 42.3%，實際進度 42.8%。至 1 月底完成 4F 結構體，目前進行 5F 版的鋼筋綁紮、模板及灌漿準備。
2. 目前地下連通道已完成預壘樁、地質改良樁施作，目前進行車道第 1 層開挖，請各系主任協助宣導老師及學生穿越嘯雲樓前施工通道應儘速通過勿逗留，並注意與聽從交管人員指揮。

木柵校區 - 新劇場校園計畫(風雨球場)工程

1. 戶外建築工程 (第 1 期第 2 標) 預計於 2 月 19 日取得新建建築工程建照，宿舍增建電梯建照尚在辦理中。俟取得新建建築工程建照後通知施工廠商辦理開工作業，預計於 3 月中下旬正式開工。
2. 另施工廠商提出多函請求釋疑，目前建築師同步檢討變更設計及因應方案中。

國立臺灣戲曲學院工程進度說明 (114.3.19)

內湖校區 - 劇藝教學大樓新建工程

1. 至 114 年 2 月 28 日預定進度 46.7%，實際進度 46.7%。至 2 月底完成 5F 結構體，目前進行 RF 版的鋼筋綁紮、模板及灌漿準備。
2. 目前地下連通道已完成第 1 層、第 2 層開挖 (後續尚有第 3 層)，請各系主任協助宣導老師及學生穿越嘯雲樓前施工通道應儘速通過勿逗留，並注意與聽從交管人員指揮。

木柵校區 - 新劇場校園計畫(風雨球場)工程

1. 戶外建築工程 (第 1 期第 2 標) 於 2 月 21 日取得新建建築工程建照，宿舍增建電梯建照尚在辦理中。工程開工分二部分通知：風雨球場部分於 3 月 10 日函請承攬廠商 30 日內開工，全部工程則俟電梯建照取得後通知開工。
2. 另建築師對於施工廠商提出釋疑事項檢討，變更設計淨追加金額估計 800 多萬元，在無其他經費挹注下，以減作方案因應，預計於 3 月 14 日開會，邀集雲科大及實踐大二輔導團隊及校內相關單位與會討論確認。

國立臺灣戲曲學院工程進度說明

1140423 行政會議

內湖校區 - 劇藝教學大樓新建工程

1. 至 114 年 3 月 31 日預定進度 50.54%，實際進度 50.69%。至 3 月底已完成 R1F 結構體，4 月進行 R2F 版的鋼筋綁紮、模板及灌漿準備。
2. 目前地下連通道已開挖完成，安全支撐架設完成，正進行底層防水作業，請各系主任協助宣導老師及學生穿越嘯雲樓前施工通道應儘速通過勿逗留，並注意與聽從交管人員指揮。

木柵校區 - 新劇場校園計畫(風雨球場)工程

1. 戶外建築工程 (第 1 期第 2 標) 於 2 月 21 日取得新建建築工程建照，於 3 月 28 日取得宿舍增建電梯建照。風雨球場部分於 3 月 10 日函請承攬廠商 30 日內開工，施工廠商因五大管線文件及確認書圖尚未交付，3 月 11 日函復無法開工。
2. 建築師檢討變更設計淨追加金額估計 800 多萬元，經 3 月 27 日及 4 月 8 日二場會議，與雲科大、實踐大輔導團隊討論結果，因受限乙級承攬廠商上限額 9,000 萬元，建築師所提變更設計因應方案與原計畫差異性太大未能接受。目前尚無適宜之因應方案，承攬廠商於 4 月 8 日函文請求解除契約。

國立臺灣戲曲學院工程進度說明

1140521 行政會議

內湖校區 - 劇藝教學大樓新建工程

1. 至 114 年 4 月 30 日預定進度 54.05%，實際進度 54.97%。至 4 月底已完成 R2F 層頂版灌漿、車道區完成車道區混凝土打底及防水層。5 月份預計開始進行主結構區屋頂鋼構吊裝、室內泥作、鋁窗安裝。
2. 目前地下連通道區進行基礎版鋼筋綁紮、水電配管。請各系主任協助宣導老師及學生穿越嘯雲樓前施工通道應儘速通過勿逗留，並注意與聽從交管人員指揮。

木柵校區 - 新劇場校園計畫(風雨球場)工程

1. 戶外建築工程 (第 1 期第 2 標) 因五大管線文件及變更設計書圖尚未完成，目前尚未開工。
2. 有關變更設計部分，經 3 月 27 日及 4 月 8 日二場研商會議，與雲科大、實踐大輔導團隊討論結果，沒有合適的變更設計方案能符合乙等綜合營造承攬限額 9,000 萬元及採購法規，並兼顧計畫內容與校園活動機能。承攬廠商於 4 月 8 日陸續來函請求召開協調會協議解除契約。
3. 教育部 5 月 20 日開會研商風雨球場及新宿舍運動二補助計畫之後續處理方式，學校續於 5 月 21 日與承攬廠商研討解除工程契約。